

<b>Alapadatok</b>	
Pályázó neve:	Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt megnevezése:	Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése
OP név:	KEOP
Pályázati kiírás megnevezése:	1.2.0/2F/09 Szennyvízelvezetés és tisztítás
Forrás megnevezése:	KA
Beruházás helye (régió):	Észak-Alföld
Beruházás helye (megye):	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Beruházás helye (helység):	Nagykálló
Megítélt összeg:	843 283 628 .- HUF
Támogatás aránya:	95 %
Támogatási döntés dátuma:	2011.02.23
Támogatás pontszáma:	90
Közvélemény-tájékoztató:	<b>Konstrukciósintű aggregált adatok</b>

#### Szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma:	2011-08-12
Projekt rövid összefoglalása:	<p>A projekt célja Nagykálló város és Biri község szennyvizének környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tisztítása. A 1500 m<sup>3</sup>/d szennyvíz biológiai szennyvíztelepen történő tisztítása eleven iszapos és természetes tisztítás technológiával történik. A két technológia kombinációjával elérhető a tisztított szennyvíz részbeni hasznosítása mellett felszíni vízbe, mint befogadóba vezetése, valamint a talaj- és talajvízszennyezés megszüntetése. A nitrátérzékeny területen a nitrogénterhelés csökkentését valósítja meg a beruházás. A kombinált rendszer alkalmazásával a tisztítási hatásfok növelése mellett az üzemeltetési költségek csökkennek, valamint minden évszakban biztonságos határértékre történő szennyvíztisztítást eredményez. A művi és a természetes biológiai rendszer lehetővé teszi, hogy a Víz Keretirányelv által javasolt növényi tápanyagterhelést (N és P) csökkentsük. A Víz Keretirányelv figyelembe vételével az eleveniszapos biológiai szennyvíztelepről kikerülő szennyvíz utókezelését művelési ágból kivett faültetvényes utókezelővel egészítjük ki. A Kállai (VII.) főfolyás szennyezőanyag terhelése jelentősen csökken. A kombinált rendszer elsősorban a foszfor- és nitrogénterhelést csökkenti. A nitrogénterhelés 170 kg/ha alatti a művelési ágból kivett faültetvény területén is. A beruházás eredménye továbbá a lakosság, mint célcsoport számára az egészségesebb természeti környezet megteremtése. A tisztított szennyvíz, valamint a fásszárú növények biomasszája energetikai célra hasznosítható. A kombinált rendszer csökkenti a bűszennyezést és a széndioxid kibocsátást. Az alkalmazni kívánt fafaj kedvező élőhelyet teremt például a madarak és méhek számára.</p>
Projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2011-08-12
Projekt megvalósítás tervezett befejezése:	2015-09-30
Projekt tényleges kezdete:	2011-08-12
Projekt tényleges	2016-05-09

befejezése:	
-------------	--

### Projektvégrehajtás adatai

**Warning:** PDOStatement::fetchAll() [[pdostatement.fetchall](#)]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it in `/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc` on line **93**

**Warning:** PDOStatement::fetchAll() [[pdostatement.fetchall](#)]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it in `/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc` on line **93**

**Warning:** PDOStatement::fetchAll() [[pdostatement.fetchall](#)]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it in `/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc` on line **93**

**Warning:** PDOStatement::fetchAll() [[pdostatement.fetchall](#)]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it in `/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc` on line **93**

**Warning:** PDOStatement::fetchAll() [[pdostatement.fetchall](#)]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it in `/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc` on line **93**

**Warning:** PDOStatement::fetchAll() [[pdostatement.fetchall](#)]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it in `/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc` on line **93**

Jelentés sorszáma:	1
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2012-04-20
Jelentéstételi időszak:	2011-08-12 - 2012-02-12
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	I. Projekt Előrehaladási jelentés 2011.08.12-2012.02.12. : A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0058 „Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése” című projekt elindításához készült Támogatási Szerződés Közreműködő Szervezet által történő aláírásának dátuma: 2011. augusztus 10. , Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2011. augusztus 12. A Támogatási Szerződés 6. sz. melléklete szerinti beszerzések, közbeszerzések az alábbiak szerint: Közbeszerzések/beszerzések: - A projekt megvalósítási szakasz közbeszerzési eljárásait lefolytató közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, szerződéskötés határidőre megtörtént. (Nyert: NYÍRBER Kft. Szerződés aláírása dátuma: 2011. augusztus 18.). - Kivitelezés kiválasztása tekintetében a közbeszerzési dokumentum minőségbiztosítás alatt áll. - Eszközbeszerzés tevékenység közbeszerzési dokumentuma minőségbiztosítás alatt van. - A projektben a műszaki, m

Jelentés sorszáma:	2
Projekt előrehaladási	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

jelentés típusa:	
Benyújtás dátuma:	2012-09-14
Jelentéstételi időszak:	2012-02-13 - 2012-08-12
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	A jelentéstételi időszakban a projektmenedzsment szervezet kiválasztásra került: A közbeszerzés nyertese: K-U Konzorcium, 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7. Szerződés-kötés időpontja: 2012. április 2. A kivitelezésre és eszközbeszerzésre készített ajánlattételi felhívás ellenőrzése folyamatban van az NFÜ-KFF által. A második hiánypótlás eredménye még nem érkezett meg. A Kötelező Tájékoztatás és Nyilvánosság biztosítására kiválasztott szervezet: URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. (4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7) A szerződés-kötés időpontja: 2012. április 11.

Jelentés sorszáma:	3
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2013-02-27
Jelentéstételi időszak:	2012-08-13 - 2013-02-12
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	Ezalatt a jelentéstételi időszak alatt megtörtént a kivitelező kiválasztása. Jelenleg a szerződés kötés előtti időszakban van a kivitelezés. A megvalósítási dátuma a 6 hónap próbaidővel együtt várhatóan 2014. április 25. Ezen adatoknak megfelelően, a támogatási szerződés módosítása folyamatban van. Az aktuális időszak alatt két helyszíni ellenőrzés volt, melyen mindet rendben találták a szakértők.

Jelentés sorszáma:	6
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2015-02-10
Jelentéstételi időszak:	2014-02-13 - 2014-08-31
Döntés	Elfogad

(megfelelt vagy nem):	
Időszak eredményei:	<p>Szakmai, műszaki előrehaladás: A tárgyi beruházás vállalkozási szerződése 2013. február 15-én aláírásra került. A szerződés KF 8.1. szerint a beruházás kezdő időpontja 2013. február 15., amely a munkaterület átadás-átvétel időpontja is volt egyben. A végső műszaki átadás-átvétel időpontja és a próbaüzem lezárására 2014.07.15. napján került sor. A megvalósított létesítmények, eszközök: Közepes terhelésű eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep, gépi iszapvíztelenítéssel, iszapkomposztálással, a tisztított víz részbeni öntözéses hasznosításával ? természetes utótisztító ültetvényel. Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése a FIDIC sárga könyv szerinti kivitelezéssel, 11350 LE (1500 m3/nap) kapacitással, A munkák az alábbi építményeket foglalják magukban: Mechanikai előtisztítás, Gépi tisztítású rács, Levegőztetett zsír és homokfogó berendezés, Szippantott kommunális</p>

Jelentés sorszáma:	4
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2013-11-11
Jelentéstételi időszak:	2013-02-13 - 2013-08-12
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	<p>A KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0058 „Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése” című projekt kapcsán a következőkről tudunk beszámolni: Projektmenedzsment feladatok 2013.02.15.-én a Közbeszerzési eljárási feladatok Megbízási szerződés 2. számú módosítása 2013.02.15.-én Szerződése Megállapodás megkötése a D-K Nagykálló 2012 Konzorciummal 2013.02.22.-én a Projektmenedzsment Megbízási szerződés 1. számú módosítása 2013.03.14.-én elfogadásra került a 3. számú Projekt Előrehaladási jelentés 2013.03.21.-én a Közreműködő Szervezet általi Helyszíni Ellenőrzés 2013.04.15.-én a Nyilvánosságra a Megbízási szerződés 1. számú módosítása 2013.05.14.-én AXIS KFT - NYÍRBER KFT Megbízási szerződés 1. számú módosítása 2013.05.16.-án a 2. számú Változás bejelentés elfogadásra került (címváltozás) 2013.05.22.-én a 2. számú kifizetési kérelem benyújtása 2013.05.23.-án a Projekt menedzsment M</p>

Jelentés sorszáma:	7
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2015-03-09

Jelentéstételi időszak:	2014-09-01 - 2015-02-12
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	Szakmai, műszaki előrehaladás: A tárgyi beruházás vállalkozási szerződése 2013. február 15-én aláírásra került. A szerződés KF 8.1. szerint a beruházás kezdő időpontja 2013. február 15., amely a munkaterület átadás-átvétel időpontja is volt egyben. A végső műszaki átadás-átvétel időpontja és a próbaüzem lezárására 2014.07.15. napján került sor. A kivitelező a beruházás kivitelezésének elkészítését 2013. december 31-én kelt levelében készre jelentette, amely alapján a mérnök az előzetes műszaki átadás-átvétel időpontját 2014. január 15-re tűzte ki. Az eljárás során a próbaüzem megkezdésének feltételei adottak voltak, a próbaüzem megkezdésére a Vállalkozó engedélyt kapott. A Vállalkozó 2014.június 30-án kelt levelében készre jelentette a kivitelezést, mely levél alapján a Mérnök a 2014. július 15. napjára tűzte ki a próbaüzem lezárását, és a műszaki átadás ? átvételi eljárást

Jelentés sorszáma:	5
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2014-02-27
Jelentéstételi időszak:	2013-08-13 - 2014-02-12
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	A KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0058 „Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése” című projekt kapcsán a következőkről tudunk beszámolni: Pénzügyi Előrehaladás: 2013.09.17.-én 4. számú kifizetési kérelem hiánypótlás megküldése 2013.09.27.-én 4. számú kifizetési kérelem önkéntes hiánypótlás megküldése 2013.09.30.-án 4. számú kifizetési kérelem egy részének jóváhagyása megtörtént 2013.10.07.-én 4. számú kifizetési kérelem másik részének jóváhagyása megtörtént 2013.10.11.-én 2. számú kifizetési kérelem jóváhagyásra került. 2013.10.17.-én 5. számú kifizetési kérelem megküldése 2013.10.30.-án 5. számú kifizetési kérelem egy részének jóváhagyása megtörtént 2013.11.04.-én 6. számú kifizetési kérelem megküldése 2013.11.22.-én 4. számú Projekt Előrehaladási Jelentés megküldése 2013.11.26.-án 5. számú kifizetési kérelem másik részének jóváhagyása megtörtént. 2013.11.28.-án a Tá

Jelentés sorszáma:	1
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:	2017-05-25
Jelentéstételi időszak:	2016-05-10 - 2017-05-09

Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	Nincs adat

Jelentés sorszáma:	8
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)
Benyújtás dátuma:	2015-10-29
Jelentéstételi időszak:	2015-02-13 - 2015-09-30
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	<p>Szakmai, műszaki előrehaladás: A tárgyi beruházás vállalkozási szerződése 2013. február 15-én aláírásra került. A szerződés KF 8.1. szerint a beruházás kezdő időpontja 2013. február 15., amely a munkaterület átadás-átvétel időpontja is volt egyben. A végső műszaki átadás-átvétel időpontja és a próbaüzem lezárására 2014.08.15. napján került sor. A kivitelező a beruházás kivitelezésének elkészítését 2013. december 31-én kelt levelében készre jelentette, amely alapján a mérnök az előzetes műszaki átadás-átvétel időpontját 2014. január 15-re tűzte ki. Az eljárás során a próbaüzem megkezdésének feltételei adottak voltak, a próbaüzem megkezdésére a Vállalkozó engedélyt kapott. A Vállalkozó 2014. június 30-án kelt levelében készre jelentette a kivitelezést, mely levél alapján a Mérnök a 2014. július 15. napjára tűzte ki a próbaüzem lezárását, és a műszaki átadás-átvételi eljárást,</p>

Jelentés sorszáma:	2
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:	2018-05-16
Jelentéstételi időszak:	2017-05-10 - 2018-05-09
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	Nincs adat

#### Kifizetések adatai

Szerződött összeg:	831 823 413 Ft
Kifizetett előleg összesen:	5 158 695 Ft
Számla alapú kifizetés összesen:	826 664 718 Ft
Utolsó kifizetés dátuma:	2016.06.17