

Alapadatok	
Pályázó neve:	Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt megnevezése:	Nagykálló Város integrált, szociális jellegű városrehabilitációja
OP név:	ÉAOP
Pályázati kiírás megnevezése:	5.1.1/A-2f Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció
Forrás megnevezése:	ERFA
Beruházás helye (régió):	Észak-Alföld
Beruházás helye (megye):	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Beruházás helye (helység):	Nagykálló
Megítélt összeg:	600 174 107 .- HUF
Támogatás aránya:	74 %
Támogatási döntés dátuma:	2010.05.20
Közvélemény-tájékoztató:	<a href="#">Konstrukciósintű aggregált adatok</a>

#### Bizottsági tagok

Értékelés típusa: egyszerűsített értékelés

Tag neve	Delegáló szervezet megnevezése	Civil tag
Botka Mónika	NFGM - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium	Nem
Domokos Béla	ÉARFÜ - Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	Nem
Horváth Csilla	ROP IH - Regionális Operatív Program Irányító Hatóság	Nem
Ilyés Miklós	Nincs adat	Nem
Jármi Gyöngyi	NFGM - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium	Nem
Nyári Krisztián	ROP IH - Regionális Operatív Program Irányító Hatóság	Nem
Szemerédy Zsolt	<b>Notice:</b> Undefined index: EGYEB_SZERVEZET in <b>/var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.bizottsagi_tagok.in</b> on line <b>215</b>	

#### Szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma:	2010-11-04
Projekt rövid összefoglalása:	1. Pályázatban tervezett tevékenységek: (részletezve a AT-ban) 1.1. Szociális bérlakások kialakítása:. 1.2. HÍD Közösségi Ház kialakítása 1.3. Szociális Inkubátor kialakítása 1.4. Korányi úti lakótelep és

	környezetének rehabilitációja 1.5. Önkormányzati lakás felújítása 1.6. Nappali Központ kialakítása 1.7. Pihenő központ kialakítása - Gödrök 1.8. Járda-építés: Dózsa György, Damjanich, Mártírok, Korányi, Jókai, Akácos, Temető utcák
Projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2010-05-18
Projekt megvalósítás tervezett befejezése:	2013-10-31
Projekt tényleges kezdete:	2010-05-18
Projekt tényleges befejezése:	2013-10-31

### Projektvégrehajtás adatai

Jelentés sorszáma:	2
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2011-11-17
Jelentéstételi időszak:	2011-05-05 - 2011-11-04
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	A jelentéstételi időszakban (2011.05.05.-2011.11.04.) az építési munkák I. része a műszaki átadás-átvétel 2011.05.19.-én megtörtént lezárásával befejeződött. Beindultak a „soft” tevékenységek a HÍD Községi Házban és a Nappali Központban. A kivitelezés II. része a Park-, járda építés nagy része is befejeződött. Egyedül a Gödrökben tervezett parkosítást nem tudtuk még megvalósítani. Ezzel kapcsolatban folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó engedélyeztetési eljárás a partfal megemelésével kapcsolatban.

Jelentés sorszáma:	1
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2011-06-08
Jelentéstételi időszak:	2010-05-18 - 2011-05-04
Döntés	Elfogad

(megfelelt vagy nem):	
Időszak eredményei:	<p>Pályázatunk Támogató levele 2010-05-27-én érkezett meg. A Támogatási Szerződés megkötése a Korányi úti társasházakkal kapcsolatos jogviszony tisztázása miatt, valamint a társasházi önrész biztosításának igazolása miatt elhúzódott és 2010-11-04-én került aláírásra. Ekkorra már az építésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás mindkét részének nyerteseivel meg lett kötve a vállalkozói szerződés. A projekt legfrekvenciáltabb helyszínén kihelyeztük a 6x3 m-es „A” típusú projekttáblát. Munkaterület átadásra két ütemben került sor: - 2010-05-28: Híd Közösségi Ház, Szociális bérlakások, Szociális Inkubátorház, Nappali központ, Önkormányzati lakás, Lakótelep és környezete; - 2010-07-22: Park és járdaépítés, forgalomcsillapítás. 2010-09-23-án tartottuk a projekt hivatalos nyitórendezvényét, melyre meghívtuk a sajtó képviselőit is. 2010-11-30-án megkezdődött a részleges műszaki átad</p>

Jelentés sorszáma:	7
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)
Benyújtás dátuma:	2014-01-30
Jelentéstételi időszak:	2013-05-05 - 2013-10-31
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	<p>A Támogatási Szerződés megkötése 2010-11-04-én került aláírásra. A kivitelezési elemek Munkaterület átadásra két ütemben került sor: - 2010-05-28: Híd Közösségi Ház, Szociális bérlakások, Szociális Inkubátorház, Nappali központ, Önkormányzati lakás, Lakótelep és környezete; - 2010-07-22: Park és járdaépítés, forgalomcsillapítás. 2010-09-23-án tartottuk a projekt hivatalos nyitórendezvényét, melyre meghívtuk a sajtó képviselőit is. 2010-11-30-án megkezdődött a részleges műszaki átadás-átvételi eljárások. 2011-03-17-én ünnepélyes keretek között átadtuk a HÍD Közösségi Házat, melyen jelen volt dr. Mező Ferenc az ÉARFÜ NKft. igazgató helyettese, valamint dr. Budai Gyula Országgyűlési Képviselő. Az építési munkák I. része a műszaki átadás-átvétel 2011.05.19.-én megtörtént lezárásával befejeződött. - 2011 nyarán beindultak a „soft” tevékenységek a HÍD Közösségi Házban és a Nappali</p>

Jelentés sorszáma:	5
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2013-10-08

Jelentéstételi időszak:	2012-11-05 - 2013-05-04
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	A projekt keretében megvalósítani tervezett Gödrök pihenőközpont kialakítása projektelemelem nem valósítható meg az alábbiakban ismertetett okok miatt: A megvalósítás helyszíne jelentősen csapadékos időjárás esetén hosszabb ideig megközelíthetetlen, funkciójának nem tesz eleget. A módosított tervdokumentációhoz szükséges vízjogi létesítési engedély megszerzését a Kedvezményezett 2011. február 25-én indította el, a 2012. október 12-ig terjedő időszakban két engedélyeztetési eljárás is lefolytatásra került. Az engedélyező hatóság azonban mindkét esetben elutasító határozatot hozott. A projekt alapvető célja, hogy a vállalt számszerűsíthető eredmények teljesüljenek, valamint a projekt integráltsága megvalósuljon, így a Gödrök pihenőközpont kialakítása projektelemelem megvalósítása helyett új projekt helyszínen egy úgynevezett „rekreációs és aktív zónák kialakítása az akcióterületen" elnevezésű új

Jelentés sorszáma:	1
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:	2017-09-01
Jelentéstételi időszak:	2016-06-23 - 2017-06-22
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	Nincs adat

Jelentés sorszáma:	3
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2012-06-21
Jelentéstételi időszak:	2011-11-05 - 2012-05-04
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	A jelentéstételi időszakban (2011.11.05-2012.05.04) a „soft" tevékenységek a Híd Közösségi Házban és a Nappali Központban folyamatosan zajlottak. A Kerti munkás és Parkgondozó képzések 2011. november 16-17.-én zárultak a vizsgákkal, szintén novemberben zárult a Tolerancia- és az Internetkezelői Tréning. Február végéig folyamatosan zajlottak a Civil társadalmi fejlesztések; a Tanodai programok, mint például a színház, kirándulás és könyvtár. Folyamatos a Teleház, a Fejlesztő tér, ahol nyelvoktatást is igénybe vehetnek a gyerekek. A Gödrökben tervezett parkosítást sajnos még mindig nem tudtuk megvalósítani. Ezzel

	kapcsolatban folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó engedélyeztetési eljárás a partfal megemelésével kapcsolatban.
--	---

Jelentés sorszáma:	4
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
Benyújtás dátuma:	2013-01-08
Jelentéstételi időszak:	2012-05-05 - 2012-11-04
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	A projekt keretében megvalósítani tervezett Gödrök pihenőközpont kialakítása projektelelem nem valósítható meg az alábbiakban ismertetett okok miatt: A Gödrök pihenőközpont kialakítása projektelelem helyszíne a projekt tervezésekor körbejárható volt, a tervek elkészültek a záportározó körüli projektelelem megvalósításához. A projekt megvalósítási szakaszában szembesültünk azzal a problémával, hogy extrém csapadékos évben a terület hónapokon keresztül megközelíthetetlen, ezért 2011. február 25.-én kezdeményeztük a záportározó mélyítő kotrását, melyet az engedélyező Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4621-10/2011 sz. határozatával (2011. május 31.) elutasított. Ezt követően önkormányzatunk 2011. június 23.-án fellebbezett az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre a döntés ellen, a Főfelügyelőség 14/3724-7/2011 sz

Jelentés sorszáma:	2
Projekt előrehaladási jelentés típusa:	Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)
Benyújtás dátuma:	2018-07-10
Jelentéstételi időszak:	2017-06-23 - 2018-06-22
Döntés (megfelelt vagy nem):	Elfogad
Időszak eredményei:	Nincs adat

#### Kifizetések adatai

Szerződött összeg:	600 174 107 Ft
Kifizetett előleg összesen:	67 845 874 Ft
Számla alapú kifizetés összesen:	548 422 599 Ft
Utolsó kifizetés dátuma:	2015.11.24